

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków
z kontroli realizacji zadania
„Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków”

Działając na podstawie § 45 ust. 1 Statutu Miasta Stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/63/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Miasta Łuków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 3296 z późn. zm.) **Komisja Rewizyjna** przedkłada Wysokiej Radzie sprawozdanie z przeprowadzonej w dniu 18 grudnia 2024 r. kontroli, realizując zapisy zawarte w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

1. Podmiot objęty kontrolą:

Burmistrz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.

2. Zespół kontrolny:

Kontrolę przeprowadził zespół działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 30 października 2024r. BRM.0012.1.4.2024 wydanego przez Przewodniczącą Rady Miasta Łuków, w składzie:

1. Radny Sebastian Ignaciuk – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Radny Jerzy Siwec – Członek Zespołu Kontrolnego
3. Radny Łukasz Bober – Członek Zespołu Kontrolnego

3. Data kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 grudnia 2024 r. realizując zapisy zawarte w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków na rok 2024 r.

4. Przedmiotowy zakres i okres objęty kontrolą:

Kontrola realizacji zadania: „Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków realizowanego jako zadanie wieloletnie, w latach 2020 -2024.

5. Kierownik kontrolowanego podmiotu:

Burmistrz Miasta Łuków – Piotr Płudowski.



Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Macieja Tomasiaka - Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.

6. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Chronologia zdarzeń wynikłych podczas realizacji zadania inwestycyjnego:

- 28.03.2022 - Decyzja Nr 1341/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- 07.07.2022 - Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 07.07.2022r. wraz z rozliczeniem finansowym dokumentacji oraz wystawionymi notami księgowymi;
- 25.08.2022 - Zgłoszenie wniosku o dofinansowanie w 2021 roku zadania z Funduszu Dróg Samorządowych;
- 07.02.2023 - Informacja o uzyskaniu dofinansowania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie;
- 28.03.2023 - Podpisanie umowy Nr 386 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Łuków ws. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 13.04.2023 - Sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania na robotę budowlaną;
- 25.04.2023 - Ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane (Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00191177);
- 15.05.2023 - Informacja z otwarcia ofert (Wpłynęły 3 oferty; wartość każdej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia; najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą Al. Wojska Polskiego 61A w Łukowie, wartość brutto: 10 289 727,86 zł, gwarancja 60 miesięcy; unieważniono postępowanie);
- 31.05.2023 - Powtórne ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane (Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00240947);
- 05.07.2023 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą Al. Wojska Polskiego 61A w Łukowie, wartość brutto: 10 232 000,00 zł, gwarancja 60 miesięcy);
- 14.06.2023 - Sporządzenie i podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 386 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Łuków ws. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 14.07.2023 - Podpisanie umowy z Wykonawcą;
- 18.07.2023 - Podpisanie umowy ZP.272.1.19.2023 ws. pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zaproszenie zamieszczono na stronie internetowej w dniu 06.07.2023r. do wszystkich podmiotów posiadających wymagane uprawnienia. Złożona została jedna oferta : Zakład Techniki Robót Budowlanych Mariusz Kozuchowski z siedzibą Szczygły Górne 6, 21-400 Łuków, wartość brutto: 64 919,40 zł;
- 19.07.2023 - Protokół przekazania placu budowy Wykonawcy;
- 30.08.2023 - Sporządzenie i podpisanie Aneksu Nr 2 do umowy Nr 386 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Łuków ws. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 02.10.2023 - Dokonano komisyjnego pierwszego odbioru częściowego na wartość: 1 178 132,11 zł brutto; (wykonano ok. 11% całości robót, w tym m.in.: część robót ziemnych, podbudów, budowa oświetlenia);

- 17.11.2023-Dokonano komisyjnego drugiego odbioru częściowego na wartość: 1 436 802,50 zł brutto; (wykonano ok. 13% całości robót, w tym m.in.: część robót ziemnych, podbudów, budowa oświetlenia);
- 18.12.2023-Dokonano komisyjnego trzeciego odbioru częściowego na wartość: 1 505 175,07 zł brutto (wykonano ok. 14% całości robót, w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej);
- 15.03.2024 - Sporządzenie i podpisanie Aneksu Nr 3 do umowy Nr 386 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Łuków ws. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 15.04.2024-Dokonano komisyjnego czwartego odbioru częściowego na wartość: 2 860 486,67 zł brutto (wykonano ok. 30% całości robót, w tym m.in.: budowa oświetlenia, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej, wykonanie elementów ulic);
- 10.05.2024-Dokonano komisyjnego piątego odbioru częściowego na wartość: 1 204 827,42 zł brutto (wykonano ok.12% całości robót, w tym m.in.: nawierzchnie, oznakowanie drogowe, przebudowa elektroenergetyczna);
- 23.09.2024 - Dokonano komisyjnego końcowego odbioru częściowego (wykonano ok. 20% całości robót, w tym m.in.: nawierzchnie, oznakowanie drogowe, przebudowa elektroenergetyczna);

7. Wnioski pokontrolne

Na podstawie dokonanej kontroli **nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości** w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków”.

Protokół z kontroli stanowi odrębną dokumentację, która dostępna jest do wglądu w Biurze Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Skwarek