




Miasto Łuków

Wydział Inwestycji

ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
e-mail: sekretariat@um.lukow.pl

Łuków, dn. 12.11.2025 r.



Biuro
Rady Miasta Łuków

**Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XIV/97/2025 Rady Miasta Łuków
z dnia 29 stycznia 2025 roku
dotyczącego PLANU PRACY RADY MIASTA ŁUKÓW NA ROK 2025,
przedkładam informację o stanie realizacji inwestycji w mieście.**

Wydział Inwestycji w 2025 r. realizuje następujące zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/201/2025 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 października 2025 roku.

Należą do nich:

1. Budowa ul. Podgórnej (102456L) w m. Łuków

Zadanie zrealizowane w całości i rozliczone finansowo.

Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim. W dniu 26 czerwca b.r. odbył się komisyjny odbiór końcowy wykonanych robót na zadaniu inwestycyjnym. Wykonawca robót wykonał w umownym terminie roboty drogowe i instalacyjne na łączną kwotę 2 486 245,29 zł.

W ramach umowy wykonana została infrastruktura drogowa w tym ulica o długości ok. 497 m o nawierzchni asfaltowej, chodnik z kostki brukowej oraz ścieżka pieszo – rowerowa, zjazdy na posesje a także przebudowa sieci elektroenergetycznej.

2. Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa, ul. Wileńska, ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków.

Zadanie zrealizowane w całości i rozliczone finansowo.

Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim. W dniu 14 lipca b.r. odbył się komisyjny odbiór końcowy wykonanych robót założonych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wykonawca robót wykonał w umownym terminie roboty drogowe i instalacyjne na łączną kwotę 5 636 409,60 zł.

W ramach umowy wykonana została infrastruktura drogowa na kilku odcinkach dróg w tym jezdnia ulic o łącznej długości ok. 728 m o nawierzchni asfaltowej, ciąg pieszo – rowerowy oraz chodniki z kostki brukowej, zjazdy na posesje. Wybudowano oświetlenie uliczne, kanał technologiczny oraz kanalizację deszczową.

3. Budowa ul. Brzozowej (102362L) w m. Łuków

Zadanie zrealizowane w całości i rozliczone finansowo.

Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim. W dniu 14 lipca odbył się komisyjny odbiór końcowy wykonanych robót założonych dla przedmiotowego zadania

inwestycyjnego. Wykonawca robót wykonał w umownym terminie roboty drogowe i instalacyjne na łączną kwotę 2 978 649,16 zł.

W ramach umowy wykonana została infrastruktura drogowa w tym jezdnia ulicy o długości ok. 546 m o nawierzchni asfaltowej, chodnik z kostki brukowej oraz ścieżka rowerowa, zjazdu na posesję. Jednocześnie dokonano przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz wybudowany został kanał technologiczny.

4. Budowa ul. Źródlanej w m. Łuków

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim.

W ramach zawartej w dniu 27 maja b.r. umowy o wykonanie robót budowlanych, Wykonawca wykonał dotychczas roboty ziemne, przebudowę kolizji z siecią gazociągową i wodociągową. Jednocześnie wybudowany został kanał technologiczny oraz wykonane zostały prace elektroinstalacyjne związane z budową oświetlenia ulicznego. W znacznej części wykonany został zakres związany z budową kanalizacji deszczowej oraz ustawieniem krawężników ulicznych i obrzeży chodnikowych. Obecnie wykonany został chodnik na całej długości, pozostał do wykonania jeszcze jeden zjazd z posesji na drogę.

W dniu 19 września b.r. dokonano pierwszego odbioru częściowego wykonanych robót na łączną kwotę 880 744,48 zł.

Obecne zaawansowanie robót kształtuje się na poziomie około 55-60%.

W ramach zadania zaplanowane jest wybudowanie drogi o długości ok 453 mb, w tym założono wykonanie jezdni szerokości 5,5 m o nawierzchni brukowej wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym, droga dla pieszych o szer. 2,0 m, przebudowa istniejących kolizji i przebudowa w niezbędnym zakresie oświetlenia ulicznego.

Umowny termin wykonania robót określony jest na dzień 17 kwietnia 2026 r.

5. Budowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102447L) w m. Łuków

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim.

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie przebudowy dwóch odcinków o następujących długościach 537 m (dot. ul. Partyzantów) i 437 m (dot. ul. Sienkiewicza). Szczegółowy zakres robót dotyczy przebudowy obustronnie drogi dla pieszych, zatok autobusowych oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej a także wymiany oznakowania poziomego i pionowego na obydwu odcinkach.

W dniu 20 sierpnia została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z PRD Lubartów Spółka Akcyjna z terminem realizacji do dnia 17 kwietnia 2026 r. Jednocześnie zawarta została umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Zamawiający dokonał protokolarnego przekazania placu budowy.

Wykonawca przystąpił do wykonania prac budowlanych od robót rozbiórkowych i przygotowawczych na odcinku ul. Sienkiewicza. Jednocześnie na tym odcinku drogowym wykonywany jest zakres związany z ustawieniem krawężnika oraz ułożeniem kostki brukowej na zjazdach do posesji.

Zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym w 2025 roku Wykonawca zadeklarował wykonanie zakresu na łączną kwotę wynoszącą 550 821,13 zł co stanowi około 33%, z czego w samym grudniu br. zadeklarowany został przerób na wartość blisko 260 tys. zł.

6. Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków.

Kontynuacja zadania z 2024 r.

W wyniku zawartej w dniu 3 kwietnia 2024 r. umowy z firmą MEDOS z siedzibą w Wólce Łosinieckiej na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę ul. Gospodarskiej, prowadzone są w dalszym ciągu prace projektowe wobec przekroczonego terminu realizacji, który już dwukrotnie był wydłużany przez Zamawiającego. Termin na wykonanie dokumentacji ostatecznie został określony do dnia 31 marca 2025 r.

W miesiącu październiku b.r. Wykonawca dokonał zlecenia firmie geodezyjnej z Radzyna Podlaskiego dokonania podziałów geodezyjnych wraz z operatami do zatwierdzenia w Starostwie Powiatu Łukowskiego.

W dniu 31 października Wykonawca przekazał informację wraz z poświadczeniem wystąpienia do PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce, iż wysłał dokumentację (plan zagospodarowania) z rozwiązaniami projektowymi usunięcia kolizji celem uzgodnienia przed złożeniem na Naradę Koordynacyjną do Ośrodka Geodezji przy Starostwie Powiatowym w Łukowie.

Wykonawca deklaruje, iż po otrzymaniu uzgodnień z PGE projekt w branży elektroinstalacyjnej zostanie niezwłocznie wykonany.

7. Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków

Kontynuacja zadania z 2024 r.

Zadanie zrealizowane w całości i rozliczone finansowo.

Zakres rzeczowy realizacji zadania inwestycyjnego zapisanego w budżecie miasta na lata 2024 – 2025 obejmował jedynie opracowanie dokumentacji technicznej, tj. bez realizacji budowy infrastruktury drogowej.

W wyniku zawartej w dniu 3 kwietnia 2024 r. umowy z firmą MEDOS z siedzibą w Wólce Łosinieckiej na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II, Wykonawca opracował dokumentację techniczną.

W dniu 18 sierpnia b.r. sporządzony został i podpisany obustronnie protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy, z którego wynika iż termin umowny został znacznie nie dotrzymany. W obecnej sytuacji wystawiona została nota księgowa obciążająca Wykonawcę karą umowną w wysokości 30 % należnego wynagrodzenia.

W dniu 15 września b.r. Miasto Łuków otrzymało decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określającą linie rozgraniczające teren inwestycji, zatwierdzającą podział nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany.

8. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków.

Kontynuacja zadania z 2024 r.

W dniu 3 września br. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą MON-PLAST Przemysław Dybczak z siedzibą w Sięciaszce Trzeciej. Wartość umowna robót do wykonania została określona na poziomie 4 469 940,00 zł, zaś termin realizacji to 30 czerwca 2025 r.

Kontynuowane są prace budowlane zarówno wewnątrz dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jak i na zewnątrz. Obecnie wykonywane są prace wykończeniowe.

W dniu 26 czerwca zawarty został aneks do umowy, w którym zawarte zostało wykonanie dodatkowo zasilania kablowego do budynku wielorodzinnego oraz kontenerów od złącza zasilającego pobudowanego przez PGE Dystrybucja S.A. W aneksie uwzględniono wydłużenie terminu umownego o dodatkowe 60 dni, tj. do dnia 29 sierpnia b.r.

Na początku listopada Wykonawca wykonywał prace związane z budową wiaty śmietnikowej oraz wykonaniem placu zabaw przy budynku z mieszkaniami socjalnymi, jednocześnie wewnątrz kontenerów prowadzone są ostatnie prace instalacyjne związane z wykonaniem montażu osprzętu oraz białego montażu.

Wykonawca przekroczył już znacznie określony termin umowny, zgodnie z zapisami umownymi za termin umowny wykonania przedmiotu umowy należy traktować uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, które wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łukowie. Formalności związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowania obiektu Wykonawca planuje rozpocząć w drugiej połowie listopada, wówczas należy traktować iż prace budowlane na obiekcie zostaną zakończone. Wobec powyższego komisyjny odbiór końcowy robót planowany jest w pierwszej połowie grudnia.

9. Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków.

Wobec przyznanego dofinansowania w wysokości 3 526 335 zł. na realizację zadania, niezwłocznie wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. W pierwszym postępowaniu złożonych zostało 6 ofert cenowych, z czego najtańsza oferta cenowa opiewająca na kwotę 3 554 700,00 zł była najbliższa wysokości środków finansowych zapisanych w budżecie Miasta na realizację zadania. W dniu 10 września Zamawiający dokonał zawiadomienia o unieważnieniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia wobec braku zgody dwóch oferentów z najniższą ceną ofertową na przedłużenie terminu związania z ofertą, zaś najkorzystniejsza oferta cenowa w kolejności przewyższała znacznie kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Wobec powtórzonej procedury przetargowej na wykonanie zamówienia publicznego, złożonych zostało cztery oferty cenowe przez podmioty, z czego tylko jeden podmiot powtórzył się z pierwszego postępowania, którego oferta okazała się najkorzystniejszą pod względem ceny. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej, Oferent odmówił podpisania umowy. Obecnie trwa procedura wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty cenowej, która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

10. Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w ośrodku rdzennym MOF Łukowa – mieście Łuków na potrzeby bezpieczeństwa mieszkańców MOF Łukowa.

W dniu 6 października zawarta została umowa na dostawę i montaż monitoringu na terenie miasta z firmą „LUKMAN MULTIMEDIA” Sp z o.o. z Warszawy z terminem realizacji do 15 grudnia b.r.

Przedmiot umowy obejmuje dostawę i montaż 67 kamer z niezbędnym osprzętem i doposażenie centrum monitoringowego w 4 rejestratory, 40 dysków i zasilacz UPS.

W dniu 31 października b.r. dokonano częściowego odbioru wykonanych prac na łączną kwotę 298 283,20 zł. co stanowi ok. 37 % wykonania całości zadania. Zakres rzeczowy odbioru częściowego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem obejmował montaż 14 kamer oraz 4 rejestratorów z dyskami w centrum obsługi monitoringu.

Pod koniec listopada zaplanowano dokonanie kolejnego odbioru częściowego prac zaś odbiór końcowy robót winien nastąpić pomiędzy 10 a 18 grudnia.

11. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków.

W wyniku zawartej w dniu 30 kwietnia umowy z firmą DWG Sylwia Goławska z Łukowa wykonana została dokumentacja techniczna uwzględniająca rozwiązania projektowe dla poprawy efektywności energetycznej budynku w zakresie m.in. wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiany centrali wentylacyjnej, wykonania fotowoltaiki, wykonania instalacji centralnego ogrzewania wraz z izolacją, wykonania jednostek klimatyzacyjnych, docieplenie świetlików poliwęglanowych szczytów hali sportowej i sali korekty postawy, przebudowy i remontu elementów zewnętrznych budynku jak schody, podjazdy itp.

W dniu 15 września dokonano protokolarnego odbioru przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej. Wobec niedotrzymania terminu został naliczona umowna kara.

W dniu 22 października ukazało się w BIP ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert cenowych na wykonanie robót termomodernizacyjnych upływa 14 listopada b.r. Planowany termin na wykonanie robót określony został na dzień 29.05.2026 r.

12. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w mieście Łuków.

W dniu 31 lipca b.r. zawarta została umowa na wykonanie prac projektowych z firmą PG PROJEKT Piotr Garbacik z Łukowa, z terminem do 29 października b.r.

Wykonawca w dalszym ciągu opracowuje dokumentację. Na początku listopada przedstawiona została wersja robocza projektu budowlanego z propozycją rozwiązań mających na względzie poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 jednakże z uwagi na znaczące rozbieżności co do założonych rozwiązań technicznych w Audycie Energetycznym, projektant został zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek. Jednocześnie trwają prace związane z zaprojektowaniem instalacji fotowoltaicznej dla obiektu z uwzględnieniem problematyki dostosowania istniejącej wewnętrznej instalacji do założonych potrzeb.

Wykonawca deklaruje iż dokłada wszelkich starań aby niezwłocznie przekazać kompletną dokumentację techniczną dla potrzeb przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych.

13. Rozbudowa placów zabaw przy Przedszkolach Nr 3, Nr 4, Nr 7

oraz

14. Przebudowa lub doposażenie istniejących przynależnych do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie – Miasto Łuków w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim nr 1 w Łukowie ul. Józefa Piłsudskiego 18, 21 – 400 Łuków.

W dniu 26.09.2025 r. zawarte zostały wszystkie cztery umowy na wykonanie stosownego zakresu rzeczowego związanego z rozbudową placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich oraz przebudową z doposażeniem placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Łukowie. Umowy zawarte zostały z firmą SAFEPLACE Konrad Koziół.

Wykonawca przystąpił równolegle do prac budowlanych w październiku we wszystkich placówkach, wykonując roboty ziemne i przygotowawcze.

Największe zaawansowanie prac jest widoczne na placu zabaw przy Żłobku Miejskim, ze względu na konieczność wykonania nawierzchni poliuretanowej. Obecnie wykonana została podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną, ustawione są obrzeża chodnikowe po obwodzie tej nawierzchni. Jednocześnie zmontowane zostały i zakotwione w gruncie urządzenia do zabawy.

Wydział Inwestycji przygotował opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb wszczęcia postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia ruchomego stanowiącego pomoce do zabaw tj. tablice do rysowania kredą, kreda do tablicy, chusta animacyjna, piankowy kącik zabaw, wodny plac zabaw, ścieżka sensoryczna, ścieżka rehabilitacyjna. Dostawa wyposażenia w/w stanowi element doposażenia placu zabaw przy Żłobku Miejskim dofinansowanego z programu Aktywny Plac Zabaw 2025.

Na placach zabaw w przedszkolach miejskich wykonane zostały roboty ziemne dla potrzeb montażu urządzeń i nawierzchni bezpiecznej z piasku.

15. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową.

Miasto Łuków jest w posiadaniu dokumentacji technicznej opracowanej w 2024 roku dla potrzeb poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa w odniesieniu do Przedszkola Miejskiego nr 2.

Wobec zadania inwestycyjnego, dla którego zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, realizacja robót budowlanych uzależniona jest od zakwalifikowania się zadania do otrzymania dofinansowania.

16. Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków.

W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną i przyznane dofinansowanie zewnętrzne ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych. W dniu 12 lutego b.r. zawarta została umowa z firmą MAL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowna robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 9 757 777,00 zł zaś termin realizacji określony został na 20 kwietnia 2026 r. Wykonawca robót przystąpił niezwłocznie do realizacji robót.

Obecnie zaawansowanie robót przekracza 50%. Dotychczas przeprowadzono 7 odbiorów częściowych wykonanych robót. Wykonawca realizuje prace budowlane zgodnie z założonym i zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym.

17. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków.

Kontynuacja zadania z 2024 r.

Zadanie zrealizowane w całości i rozliczone finansowo.

Realizacja robót nastąpiła w 2024 r. na podstawie zawartej 14 sierpnia 2024 r. umowy z firmą INVESTMIL Sp. z o.o. z siedzibą w Czeberakach. Wartość umowna wykonania robót została określona na kwotę 1 393 481,80 zł. z czego 95 % stanowi dofinansowanie zadania z Polskiego Ładu.

W dniu 21 lutego 2025r. dokonano komisyjnego odbioru końcowego wykonanych robót. W ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa o długości 1257,90 m i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 988,00 m. Miasto Łuków uzyskało pozwolenie na użytkowanie przedmiotowych sieci.

18. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury.

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim tj. w latach 2025 – 2027.

W ramach zadania zrealizowane mają być trzy przedsięwzięcia obejmujące:

- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Międzyrzecką, Staropijarską i Zdanowskiego z uwzględnieniem rozwoju zielono – niebieskiej infrastruktury,
- utworzenie parku kieszonkowego przy ul. 700-lecia,
- utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Krasieńskiego.

Obecnie przygotowany został opis przedmiotu zamówienia w oparciu o posiadany program funkcjonalno użytkowy dla potrzeb wszczęcia procedury przetargowej w trybie Zaprojektuj i Wybuduj dla części nr 1 tj. zagospodarowanie terenu przy ul. Międzyrzeckiej, Staropijarskiej i Zdanowskiego. Pod koniec listopada b.r. zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót.

Dla pozostałych dwóch części planuje się wykonać w grudniu b.r. opracowanie tzw. Programu Funkcjonalno Użytkowego z uwzględnieniem drobnych korekt w stosunku do koncepcji parków kieszonkowych zgłoszonych do dofinansowania a uwzględniających lokalizację dla obiektów małej architektury tj. codziennej rekreacji jak urządzenia placu zabaw oraz siłowni plenerowej. Po przygotowaniu PFU dla dwóch części oraz zaktualizowaniu szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia planowane jest wszczęcie w styczniu 2026 r. postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj i wybuduj.

19. Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne – Etap III.

Kontynuacja zadania z 2024 r. Realizacja robót nastąpiła w 2024 r. na podstawie zawartej w dniu 14 listopada 2024 r. umowy z firmą INS-ELEKTRO OLSZANOWSKI I WSPÓLNICY z siedzibą w Białej Podlaskiej. Przedmiot umowy obejmuje modernizację instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie, polegające m.in. na wymianie 1448 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED. Wartość umowna wykonania robót została określona na kwotę 2 111 910,00 zł. zaś termin wykonania przedmiotu umowy stanowi dzień 19 grudnia 2025 r.

Obecnie Wykonawca wykonał pełny umowny zakres rzeczowy związany z wymianą 1448 szt. opraw oraz wyniesieniem 5 układów pomiarowych. Trwa proces odbiorów technicznych przez PGE Dystrybucja. Na przełomie miesiąca listopada i grudnia przewiduje się zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego po czym komisja przystąpi do czynności odbiorowych i rozliczenia finansowego zadania.

20. Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w trybie Zaprojektuj i Wybuduj dla zadania polegającego na budowie toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W dniu 29 sierpnia b.r. zawarta została umowa z przedstawicielem firmy BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowicach. Termin umowny wykonania przedmiotu zamówienia został określony na dzień 17 marca 2026 r. Łączny koszt wykonania usługi stanowiącej zaprojektowanie obiektu i wybudowanie to 194 500,00 zł. Obecnie wykonawca przygotowuje dokumentację techniczną w oparciu o założenia Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

21. Budowa krytej pływalni w m. Łuków

W ramach zaplanowanych działań w 2025 r. wykonano w całości zakres rzeczowy tj. opracowane zostało wczesne studium wykonalności dla założeń realizacji zamierzenia budowlanego oraz Program Funkcjonalno Użytkowy dla wybranego wariantu wynikającego ze studium wykonalności. Na podstawie tych dokumentów sporządzony został opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przetargowego na wykonanie robót budowlanych w trybie Zaprojektuj i Wybuduj.

W dniu 7 listopada ukazało się ogłoszenie na stronie BIP UM Łuków o wszczęciu postępowania na zaprojektowanie i wybudowanie krytej pływalni w Łukowie z terminem realizacji wynoszącym 950 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Naczelnik
Wydziału Inwestycji
Maciej Tomaszak