

Raport z wykonania zadań inwestycyjnych w 2024 r. przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Łuków

Lp.	Nazwa zadania, Klasyfikacja budżetowa zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie finansowe	Zakres rzeczowy zadania
1	Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Żelechowskiej w m. Łuków w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice-Sobolew-Żelechów od km 66+094 (granica administracyjna) do km 66+886,76 (strona lewa)	245 000,00	160 741,11	W umowie Nr 4/RFRD/24 z dnia 20 marca 2024r. pomiędzy Miastem Łuków, a Województwem Lubelskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu zabezpieczone zostały środki w wysokości 245 000,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego wartość zadania wygenerowała oszczędności na zadaniu. W dniu 28.06.2024 sporządzono Aneks Nr 1 do przedmiotowej umowy o zabezpieczeniu w budżecie Miasta Łuków środki o wartości 160 741,11 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2024 roku.
2	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Budowa łącznika pomiędzy ul. Stankiewicza i ul. Jana Pawła II w m. Łuków	55 000,00	0,00	W dniu 03.04.2024 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa z firmą MEDOS Marcin Kępa, z siedzibą Wólka Łosiniecka 102, 22-672 Susiec, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji do 9 grudnia 2024 r. Całkowity koszt dokumentacji zgodnie z umową wynosi 52 890,00 zł. W 2024 roku zadanie nie zostało rozliczone. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wszelkimi opiniami i uzgodnieniami, z potwierdzeniem złożenia wniosku niezbędnego do uzyskania decyzji ZRID. Zadanie nie zostało wykonane.
3	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Budowa ul. Królik (102416L) w m. Łuków	6 291 580,19	6 291 579,29	Realizacja zadania w oparciu o zawartą umowę o roboty budowlane z wykonawcą tj. firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych S.A. z siedzibą Aleje Wojska Polskiego 61A, 21-400 Łuków.

				Kwota w wysokości 6 291 579,29 zł stanowi wynagrodzenie firmy, za wykonanie robót budowlanych. Kwota 146 078,00 zł stanowi odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Łuków. Kwota 32 459,70 zł stanowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2024 roku.
4	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Budowa ul. R. Stankiewicza (114389L) i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków	5 054 483,68	5 048 983,68	Kwota 5 048 983,68 zł stanowi wynagrodzenie firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych S.A. z siedzibą Aleje Wojska Polskiego 61A, 21-400 Łuków za wykonanie robót budowlanych. Kwota 55 000,00 zł wydatkowana została na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2024 r.
5	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Budowa dróg gminnych na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków (Etap II)	80 392,71	65 292,71	Za kwotę 64 900,00 zł firma Droplan Zakład Usługowy Andrzej Świerczewski opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy dróg gminnych na terenie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej. Kwota 392,71 zł stanowiła opłatę za przyłącze do zasilenia oświetlenia. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 27 listopada 2024 r. W skład opracowania weszły m.in. projekt koncepcyjny; projekt budowlany i techniczny (wykonawczy), dokumentacja geotechniczna, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarem robót. Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zostało zrealizowane w całości w 2024 r.
6	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Budowa ulicy Podgórznej (102456L) w m. Łuków	1 373 000,00	1 372 631,95	Zadanie w cyklu dwuletnim. Zadanie wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą Al. Wojska Polskiego 61A, 21-400 Łuków. W 2024 roku kwota 1 372 631,95 zł wydatkowana została na: • wykonanie prac budowlanych: 1 362 558,15 zł • pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 10 000,00 zł • poświadczenie odpisu decyzji ZRID: 73,80 zł. Zaplanowany zakres rzeczowy na 2024 r. został wykonany w całości.
7	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	5 000,00	4 994,00	Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2024 r.

	Budowa ul. Tartacznej w m. Łuków			Kwota 4994,00 zł. stanowi koszt na wykonanie czynności geodezyjnych polegających na wytyczeniu obiektu budowlanego (linia kablowa oświetlenia ulicznego) stanowiącego element zaprojektowanej infrastruktury technicznej w ramach zadania, wraz z pełnieniem obowiązków kierownika budowy przy rozpoczęciu procesu budowlanego dla dokonania w/w czynności. Zaplanowany zakres rzeczowy na 2024 r. został wykonany w całości.
8	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków	362 471,71	362 471,71	Kontynuacja zadania z 2023r. Realizację zadania w cyklu dwuletnim wykonywana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kleeberga 63, 21-400 Łuków. W 2024 roku kwota 362 471,71zł wydatkowana została na wykonanie prac budowlanych. Zadanie zostało wykonane w 2024 r. w całości.
9	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L w m. Łuków	334 535,70	334 535,70	Kontynuacja zadania z 2023r. Realizację zadania w cyklu dwuletnim wykonywana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kleeberga 63, 21-400 Łuków. W 2024 roku kwota 334 535,70 zł wydatkowana została na wykonanie prac budowlanych. Zadanie zostało wykonane w 2024 r. w całości.
10	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Budowa dróg gminnych: ul. Zagrodowa (102528L), ul. Wileńska (114424L), ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	3 437 261,25	3 399 118,25	Zadanie dwuletnie wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych S.A. z siedzibą Al. Wojska Polskiego 61A, 21-400 Łuków. W 2024 roku kwota 3 399 118,25 zł wydatkowana została na: • wykonanie prac budowlanych: 3 364 118,25 zł • pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 35 000,00 zł Zaplanowany zakres rzeczowy na 2024 r. został wykonany w całości. Dokończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2025.

11	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków	245 000,00	0,00	W dniu 03.04.2024 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa z firmą MEDOS Marcin Kępa, z siedzibą Wólka Łosiniecka 102, 22-672 Susiec, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji do 9 grudnia 2024 r. Całkowity koszt dokumentacji zgodnie z umową wynosi 240 961,92 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wszelkimi opiniami i uzgodnieniami, z potwierdzeniem złożenia wniosku niezbędnego do uzyskania decyzji ZRID. W wyniku podpisanego aneksu do umowy termin opracowania dokumentacji został wydłużony do marca 2025 r. Rozliczenie powinno nastąpić w roku 2025 r.
12	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 Budowa ulicy Brzozowej (102362L) w m. Łuków	787 893,69	375 476,39	Kwota 190 333,69 zł stanowi wynagrodzenie firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą ul. Wojska Polskiego 61A, 21-400 Łuków za wykonanie robót budowlanych związanych budową ulicy Brzozowej. Kwota 185 142,70 zł stanowi kwotę wypłaconą na odszkodowania za przejęty grunt pod inwestycję. Planowano większą kwotę przeznaczoną na odszkodowania. Zaplanowany zakres rzeczowy na 2024 r. został wykonany w całości. Dokończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2025.
13	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050, 6370 Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków	2 522 716,63	2 521 716,63	Realizacja zadania w oparciu o zawartą umowę o roboty budowlane z wykonawcą tj. firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kleeberga 63, 21-400 Łuków. Kwota w wysokości 2 492 716,63 zł stanowi wynagrodzenie firmy, za wykonanie robót budowlanych. Kwota 29 000,00 zł stanowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało wykonane w całości i rozliczone w I połowie roku 2024.

14	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 Remont ul. Wilczyńskiego (102517L) w m. Łuków	1 057 959,57	1 057 958,59	Kontynuacja zadania z 2023r. Realizację zadania w cyklu dwuletnim wykonywana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kleeberga 63, 21-400 Łuków. W 2024 roku kwota 1 057 958,59 zł wydatkowana została na: - wykonanie prac budowlanych: 1 049 963,59 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 7 995,00 zł Zadanie zostało wykonane w całości i rozliczone w I połowie 2024r.
15	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 Remont ul. Kryńskiego (102421L) w m. Łuków	1 022 545,93	1 022 545,93	Kontynuacja zadania z 2023r. Realizację zadania w cyklu dwuletnim wykonywana przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kleeberga 63, 21-400 Łuków. W 2024 roku kwota 1 057 958,59 zł wydatkowana została na: - wykonanie prac budowlanych: 1 014 550,93 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 7 995,00 zł Zadanie zostało wykonane w całości i rozliczone w I połowie 2024r.
16	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków	740 000,00	740 000,00	Zadanie dwuletnie realizowane przez firmę MON-PLAST Przemysław Dybciak Firma Usługowo-Handlowa. z siedzibą ul. Wojska Polskiego 61A, 21-400 Łuków za wykonanie robót budowlanych. W 2024 roku kwota 727 029,00 zł wydatkowana została na: - wykonanie prac budowlanych: 716 000,00 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 11 000,00 zł - opłata za dzienniki: 29,00 zł Zaplanowany zakres rzeczowy na 2024 r. został wykonany w całości. Dokończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2025.
17	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	186 000,00	183 270,00	Kwota 183 270,00 zł wydatkowana została na opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Paweł Grzybek „GRZYBUD” ul. Tysiąclecia 10F lokal 120, 97-500

	Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego Nr 1 w Łukowie na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym z MOF Łukowa			Radomsko na rozbudowę budynku za pośrednictwem łącznika do istniejącego obiektu na działkach o nr ewid. 7641/9, 7643/10, 7644/10, 7646/17 w Łukowie. Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zostało zrealizowane w całości w 2024 r. W II połowie 2024 r. dokonano rozliczenia zadania.
18	Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową	186 000,00	183 270,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę Paweł Grzybek „GRZYBUD” ul. Tysiąclecia 10F lokal 120, 97-500 Radomsko na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 z lokalizacją na dz. ewid. 8453/6 przy ul. Piłsudskiego w Łukowie. Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zostało zrealizowane w całości w 2024 r. W II połowie 2024 r. dokonano rozliczenia zadania.
19	Dz. 855 rozdz. 85516 § 6050 Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w m. Łuków	175 000,00	171 988,00	W dniu 21.12.2023 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa z firmą Marzec Budownictwo Spółka z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy budynku opiekuńczo wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Termin umowny wykonania został określony na 08.07.2024 r. Koszt wykonania kompletnego opracowania – 171 988,00 zł. Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zostało zrealizowane w całości w 2024 r. W II połowie 2024 r. dokonano rozliczenia zadania.
20	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6057, 6059 Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - etap III	770 000,00	17,00	Realizacja zadania w cyklu dwuletnim wykonywana przez INS-ELEKTRO i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Orzechowa nr 42, 21-500 Biała Podlaska. Umowa z Wykonawcą nr ZP.272.16.2024 podpisana została w dniu 14.11.2024 r. Kwota umowna - 2 111 910,00 zł. Zgodnie z harmonogramem prace wykonane zostaną w 2025 r.
21	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie	70 000,00	59 000,00	Zadanie jednoroczne. Kwota 59 000,00 zł stanowi koszt dokumentacji projektowej zawierającej budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji Proinwest Mirosław Szkołut z siedzibą Ryżki, ul. Pogodna, 21-400 Łuków.

	u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej w m. Łuków			Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji technicznej zostało zrealizowane w całości w 2024 r. W II połowie 2024 r. dokonano rozliczenia zadania.
22	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie	292 000,00	0,00	Realizacja zadania zaniechana z uwagi na nieoczywiste własności Miasta Łuków do nieruchomości na terenie, na którym założono budowę kompleksu sportowego przy ul. Parkowej w Łukowie.